

INFOVERGADERING

TERBEKEHOFDREEF FASE 2 - WILRIJK

19 FEBRUARI 2019



water-link

in samenwerking met  Aquafin

AGENTSCHAP
INNOVEREN &
ONDERNEMEN



Vlaanderen
is ondernemen



Programma

- Welkom
- Projectgebied en Projectpartners
- Geplande werken
- Verloop van de werken & Fasering
- Vragen

Waarom zijn we hier ?

Welkom!

Projectgebied



Wie is Wie

- **Opdrachtgevende partijen**

- POM Antwerpen (Bouwheer) (Daan Ongkowidjojo)
- Stad Antwerpen / District Wilrijk (Danny Busschots)
- Water-link ism Aquafin (Wim Verhelst)
- ISVAG (Daan Vermeerbergen)

- **Studiebureau / Leidend Ingenieur**

- Sweco Belgium (Heidi Peeters)

- **Afkoppelingsdeskundige**


- Avlop (Bart Geeraerts)

- **Aannemer**


- BESIX Infra (Tom De Schepper)

Geplande werken

- **Gescheiden rioleringsstelsel (RWA + DWA)**
Vernieuwen huisaansluiting (afkoppeling)
(rood)
- **Warmtenet**
(groen)
- **Vernieuwen volledige verharding**
op openbaar domein
(rood)



Geplande werken




Geplande werken

- Geplande verharding

Terbekehofdreef

maatgevend gebruik vrachtwagen/bus
 - bij 50 km/u
 - met 2-zijdig parkeren (1x vracht / 1x auto)
 - (inclusief extra brede goot)
 - bermen als marge naast fietspad




Geplande werken

- Geplande verharding **Dynamicalaan**


maatgevend gebruik vrachtwagen/vrachtwagen

- bij 30 km/u
- met 1-zijdig parkeren (combinatie met 2-zijdig parkeren)
- dubbelrichting
- inclusief extra brede goten



maatgevend gebruik vrachtwagen/vrachtwagen


- bij 30 km/u
- dubbelrichting
- met 2-zijdig parkeren
- inclusief extra brede goten



Geplande werken - Materialen

- Rijweg in asfalt
- Parkeerplaatsen in kasseien
- Fietspaden in roodbruin asfalt
- Voetpaden in betonstraatstenen, grijs
- Verlichting: nieuwe armaturen


Kruispunt Moerelei – Groenstraat - Fotografielaan




Kruispunt Moerelei - Terbekehofdreef




Terbekehofdreef (kruispunt Moerelei en Mechanicalaan)



Terbekehofdreef (kruispunt Mechanicalaan en Elektronicalaan)




Terbekehofdreef (kruispunt Dynamicalaan en Fotografielaan)




Terbekehofdreef (kruispunt A12)



Dynamicalaan (kruispunt Terbekehofdreef)



Dynamicalaan (kruispunt A12 en Oude Baan en Lievevrouwkesbosweg)



Programma

- Welkom
- Projectgebied en Projectpartners
- Geplande werken
- **Verloop van de werken & Fasering**
- Vragen

Uitvoering der werken

- Aannemer = BESIX Infra – Schelle

**Contactpersoon Aannemer =
Tom Keyzers 0497 52 05 08
(tijdens werkuren 7u – 17u)**

- **Start der werken : maart 2019**
- **Einde der werken : voorzien najaar 2021**



Schelle

Hoofdkantoor

Steenwinkelstraat 640

B-2627 SCHELLE

België

☎ Telefoon: +32 (0) 3 870 79 70

☎ Fax nummer: +32 (0) 38 87 56 25

Uitvoering der werken



**Contactpersoon Aannemer =
Tom Keyzers 0497 52 05 08
(tijdens werkuren 7u – 17u)**

• COMMUNICATIE

- Werfinfoborden
- District Wilrijk
 - Info/plannen/updates : www.wilrijk.be/terbekehof
 - Nieuwsbrief district Wilrijk (inschrijven via www.wilrijk.be/terbekehof)
- Via **BESIX Infra** (communicatie op de werf)
- Website Aquafin
- Website ISVAG

Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?

- Opbraak wegenis



Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?

- Aanleg Riolering en Warmtenet



Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?

- Minder Hinder Steenslag (toegankelijkheid terreinen)



Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?

- Huisaansluitingen vernieuwen



Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?


- Huisaansluitingen vernieuwen



Wat gaat er allemaal voor u deur gebeuren?

- Vernieuwen Wegenis (rijweg, fietspaden, voetpaden, bermen)





FASE 1: Rioleringswerken vanaf Struisbeek tot Terbekehofdreef
Warmtenet vanaf Isvag tot Terbekehofdreef,

FASE 2a1: Terbekehoofdreef (A12-Dynamicalaan)
werken aan **oneven** zijde
enkelrichtingsverkeer (A12 → Moerelei)
● Voorbereidende werken kruispunt Elektronicalaan

Fase 2a1

Fase 2a2

FASE 2a2: Terbekehofdreef (Dynamicalaan - Moerelei)
werken aan **oneven** zijde
enkelrichtingsverkeer (A12 → Moerelei)
● Voorbereidende werken kruispunt Dynamicalaan

Fase 2a1



Fase 2a2


FASE 2b1: Terbekehofdreef (A12-Dynamicalaan)
werken aan **even** zijde
enkelrichtingsverkeer (A12 → Moerelei)
FASE 2b1: Dynamicalaan deel 1
volledig onderbroken

Fase 2b1

FASE 2b2: Terbekehofdreef (Dynamicalaan - Moerelei)
werken aan **even** zijde
enkelrichtingsverkeer (A12 → Moerelei)

Fase 2b2

Fase 2b1




Fase 3

FASE 3: Moerelei
volledig onderbroken
toegankelijkheid aangelanden



FASE 4: Dynamicalaan (deel 2)
volledig onderbroken
toegankelijkheid aangelanden

Fase 4

An aerial photograph of an industrial or construction site. The image shows several large, dark-roofed industrial buildings, parking lots filled with cars, and some green spaces. A red rectangular box highlights a specific area in the center-right of the image. A yellow text box is overlaid in the upper right corner, and a white text box with a red border is placed next to the red box.

FASE 5: Bufferbekken
Zone in gebruik als werfstockage
Einde der werken = aanleg bufferbekken


Fase 5

Overzicht fasering en uitvoeringstermijn

- Fase 0 → 1 maand
- Fase 1 → 5 maanden
- Fase 2a → 11 maanden
- Fase 2b → 12 maanden
- Fase 3 → 5 maanden
- Fase 4 → 6 maanden
- Fase 5 → 2 maanden

Fasen worden overlappend uitgevoerd:

TOTALE UITVOERINGSTERMIJN = 30 maanden




Overzicht fasering en uitvoeringstermijn

- Fase 0 voorbereiding maart 2019
- Fase 1 Privaat terrein april 2019 tem september 2019
- Fase 2 Terbekehofdreef mei 2019 tem voorjaar 2021
- Fase 3 Moerelei begin 2021 tem zomer 2021
- Fase 4 Dynamicalaan voorjaar 2021 tem zomer 2021
- Fase 5 Bufferbekken najaar 2021

Fasen worden overlappend uitgevoerd:

TOTALE UITVOERINGSTERMIJN = 30 maanden



? ? ?
**Heb je ?
vragen ?**
? ? ?